

	2024-2025 гг.	-	не имеются
6	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	0
	2023-2024 гг.	количество случаев	0
	2024-2025 гг.	количество случаев	0
7	Случаи снижения параметров давления теплоносителя:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	0
	2023-2024 гг.	количество случаев	0
	2024-2025 гг.	количество случаев	0
8	Количество обращений/жалоб собственников помещений МКД на снижение качества/параметров услуги отопления:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	1
	2023-2024 гг.	количество случаев	1
	2024-2025 гг.	количество случаев	0
9	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	0
	2023-2024 гг.	количество случаев	0
	2024-2025 гг.	количество случаев	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения
I. Технические мероприятия		
1	Провести промывку систем отопления жилых домов гидропневматическим способом, в присутствии представителя АО «Азнакаевское ПТС»	-
2	Результаты гидропневматической промывки оформить актами.	-
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных АО «Азнакаевское ПТС».	май-август
4	Выполнить ремонт и ревизию запорной арматуры и оборудования систем горячего водоснабжения, замену неисправных трубопроводов ГВС, ХВС непригодных к дальнейшей эксплуатации, при необходимости замену запорной и регуливающей арматуры.	май-август
5	Восстановить герметизацию вводов инженерных коммуникаций в жилые дома.	май-август
6	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	согласно графику
7	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения.	май-август 2025
8	Восстановить тепловую изоляцию	май-август
II. Организационные мероприятия		
9	Сбор и подготовка документов, подтверждающих выполнение требований подготовки к отопительному периоду, для предоставления в комиссию:	май-август 2025
9.1	Подготовка организационно- распорядительных документов о назначении ответственных лиц за подготовку жилого фонда к отопительному сезону, утверждение инструкций .	-

	Заклучить договор со специализированной организацией.	
9.2	Разработка и утверждение графика гидропневмопромывки и гидроопрессовки системы центрального отопления жилых домов	-
9.3	Заклучение договоров теплоснабжения;	
9.4	После окончания отопительного периода на время гидравлической опрессовки магистральных и внутриквартальных тепловых сетях произвести надежное отключение внутренних систем и сетей, на границе раздела с Теплоснабжающей организацией при необходимости установить во фланцевых соединениях со стороны теплового узла (после вводных задвижек) металлические заглушки (толщина заглушки определяется расчетом, но не менее 3 мм)	-
9.5	Обслуживание приборов узлов учета тепловой энергии специализированными организациями в соответствии с заключёнными договорами с ИП Ганиев А.Р.	-
9.6	Оформить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов.	май-август
9.7	Пуск системы отопления в жилой дом	-

4. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План	
			Объём	Срок выполнения
1	<i>Текущий:</i>			
	скатная	м ²		удовл
	мягкой	м ²		
	лотковой	м ²		
	<i>итого</i>			
2	<i>Текущий:</i>			
	замена водосточных труб	м		удовл
	замена окон подъезда	шт		удовл
	смена входных дверей	шт.		удовл
	герметизация межпанельных швов	м		удовл
	ремонт козырьков входа в подъезды	шт.		удовл
	утепление и ремонт фасада	м ²		удовл
	установка решеток на продухи	шт.		удовл
	<i>итого</i>			
3	<i>Текущий:</i>			
	замена участков розлива и стояков в ж/д:			
	холодное водоснабжение	м		удовл
	горячее водоснабжение	м		Индивидуальное отопл. гвс
	отопление	м		Индивидуальное отопл.
	канализация	м		удовл
	ревизия, ремонт вентилей и запорной арматуры:			
	замена вентилей	шт.	3	Май-август
	ревизия вентилей	шт.	1	Май-август
	замена запорной арматуры	шт.	1	Май-август
	ревизия запорной арматуры	шт.	1	Май-август
	установка грязевиков	шт.		

	промывка внутримодовой системы отопления	100м ³		Индивидуальное отопл.
	замена отопительных приборов в местах общего пользования	шт		Индивидуальное отопл.
	теплоизоляция трубопровода	м		удовл
	<i>итого</i>			
4	<i>Текущий:</i>			
	ремонт электропроводки	м		
	ремонт электрощитов	шт		
	ремонт ВРУ	шт		
	ремонт наружного освещения	шт		
	<i>итого</i>			
5	<i>Текущий:</i>			
	ремонт вентиляционных каналов и дымоходов	м ²		
	ремонт отмостки	м ²		
	ремонт и монтаж цоколя	м ³		
	<i>итого</i>			
	<i>ВСЕГО:</i>			

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ДЖКХ (БЛАГОУСТРОЙСТВО)»**



/ Д.И. БАГМАНОВ /